

PRIJEDLOG

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag. ing. traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2024. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __.__.2024. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/___-01/___
URBROJ: 2109/14-01-___-___
Prelog, 2024. godine

PREDSJEDNIK
Đuro Ujlaki, dipl. ing.stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog	102.000,00	96.623,70	94,73%
	- građenje			
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška	70.000,00	59.271,88	84,67%
	- građenje	68.800,00		
	- nadzor	1.200,00		
3.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika Premuša - nastavak	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
4.	Izgradnja kanalizacije dijela Ulice Jug I u Prelogu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
5.	Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc	82.000,00	81.796,38	99,75%
	- građenje	80.375,00	81.796,38	
	- nadzor	1.625,00	0,00	
6.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
7.	Uzdignute plohe i dopuna vertikalne signalizacije Ulice A. Mihanovića - S. Mlinarića - F. Glada	20.000,00	18.336,68	91,68%
	- građenje	20.000,00		
8.	Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane	7.600,00	7.548,61	99,32%
	- projektiranje	7.600,00	7.548,61	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	

9.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)	180.000,00	179.493,53	99,72%
	- građenje	178.400,00	177.357,90	
	- nadzor	1.600,00	2.135,63	
10.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033	18.100,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	18.100,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
11.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
12.	Obuhvat DPU dijela centra Istok	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
13.	Izgradnja komunalne infrastrukture područja gradski park Jug Prelog	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
14.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
15.	Izgradnja oborinske odvodnje i PBS kroz naselje Oporovec i Draškovec – nakon radova na Aglomeraciji Donja Dubrava	410.000,00	391.937,28	95,59%
	- građenje	407.000,00	389.131,02	
	- nadzor	3.000,00	2.806,26	
16.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	405.000,00	403.958,88	99,74%
	- projektiranje			
	- građenje	402.500,00	401.458,88	
	- nadzor	2.500,00	2.500,00	
17.	Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	

18.	Uređenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracije Donja Dubrava (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Oporovec i Čukovec)	40.000,00	0,00	0,00%
	- građenje			
	UKUPNO:	1.334.700,00	1.238.966,94	92,83%

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu	650,00	617,33	94,97%
	- građenje	650,00	617,33	
2.	Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
3.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	0,00	0,00	0,00%
	- procjena troškova projektiranja	0,00	0,00	
4.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	UKUPNO:	650,00	617,33	94,97%

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
		0,00	0,00	0,00%

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	1.400,00	1.400,00	100,00%
	- građenje	1.400,00	1.400,00	
3.	Dječje igralište "novi Jug" Prelog	400.000,00	375.240,88	93,81%
4.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	22.310,00	21.179,71	94,93%
	UKUPNO:	423.710,00	397.820,59	93,89%

Građevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	18.100,00	18.071,91	99,84%
	- građenje	18.100,00	18.071,91	
2.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	30.000,00	29.937,50	99,79%
	- građenje	30.000,00	29.937,50	
3.	Uređenje potkrovlja zgrade PC Prelog	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
4.	Uređenje javnog WC a na tržnici	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
5.	Uređenje doma kulture Čehovec	35.000,00	33.149,75	94,71%
	- građenje	35.000,00	33.149,75	
6.	Etno kuća Čehovec	4.000,00	4.000,00	100,00%
	- projekti			

	- građenje	4.000,00	4.000,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
8.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
9.	Dom kulture Hemuševac	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
10.	Dom kulture Draškovec	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
11.	Dom kulture Oporovec	4.600,00	4.600,00	100,00%
	- građenje	4.600,00	4.600,00	
12.	Dom kulture Otok	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
13.	Dom kulture Cirkovljan	21.000,00	20.346,26	96,89%
	- građenje	21.000,00	20.346,26	
14.	Izrada projektne dokumentacije nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog	10.000,00	10.000,00	100,00%
	- projektiranje	10.000,00	10.000,00	
	UKUPNO:	122.700,00	120.105,42	97,89%

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice u Čehovcu	1.500,00	56,25	3,75%
	- građenje	1.500,00	56,25	
2.	Produljenje javne rasvjete – Cvjetna ulica Cirkovljan	2.600,00	2.575,00	99,04%
	- građenje	2.600,00	2.575,00	
3.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	47.000,00	46.897,79	99,78%

4.	Digitalizacija sustava javne rasvjete i informacijskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga	0,00	0,00	0,00%
5.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete	6.000,00	1.772,50	29,54%
	- građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)	6.000,00	1.772,50	
6.	Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu	12.325,00	12.323,51	99,99%
	- građenje	12.325,00	12.323,51	
7.	Produžetak javne rasvjete u Ulici Dragutina Antoleka Oreška	9.000,00	9.202,19	102,25%
	- građenje	9.000,00	9.202,19	
8.	Javna rasvjeta – Marina Prelog	13.600,00	0,00	0,00%
	- građenje	13.600,00	0,00	
9.	LED rasvjeta – Dječje igralište Prelog	28.340,00	32.457,01	114,53%
	- građenje	28.340,00	32.457,01	
	UKUPNO:	120.365,00	105.284,25	87,47%

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog	30.000,00	29.369,26	97,90%
	- građenje	30.000,00	29.369,26	
2.	Groblje Draškovec	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
3.	Groblje Cirkovljan	11.000,00	10.676,13	97,06%
	- građenje	11.000,00	10.676,13	
	UKUPNO:	41.000,00	40.045,39	97,67%

UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2023.	IZVRŠENJE U 2023.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	1.334.700,00	1.238.966,94	92,83%
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	650,00	617,33	94,97%
3.	javna parkirališta	0,00	0,00	0,00%
4.	javne zelene površine	423.710,00	397.820,59	93,89%
5.	gradevine i uređaji javne namjene	122.700,00	120.105,42	97,89%
6.	javna rasvjeta	120.365,00	105.284,25	87,47%
7.	groblja	41.000,00	40.045,39	97,67%
	SVEUKUPNO:	2.043.125,00	1.902.839,92	93,13%

REKAPITULACIJA

PROGRAM GRADNJE	PLAN 2023.	II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.	povećanje / smanjenje II. ID
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	479.700,00	443.070,78	92,36%
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	410.000,00	391.937,28	95,59%
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	650,00	617,33	94,97%
javne zelene površine	422.310,00	396.420,59	93,87%
građevine i uređaji javne namjene	48.100,00	48.009,41	99,81%
javna rasvjeta	120.365,00	105.284,25	87,47%
groblja	41.000,00	40.045,39	97,67%
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja			
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	0,00	0,00	0,00%
javne zelene površine	1.400,00	1.400,00	100,00%
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
nerazvrstane ceste	445.000,00	403.958,88	90,78%
građevine i uređaji javne namjene	74.600,00	72.096,01	96,64%
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO:	2.043.125,00	1.902.839,92	93,13%

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/___-01/___
URBROJ: 2109/14-01-___-___
PRELOG, _____.2024. godine

GRADONAČELNIK:
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 09. sjednici održanoj dana 01.12.2022. godine uz proračun Grada Preloga za 2023. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Tijekom 2023. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planiran je u iznosu od **2.043.125,00 €**, a isti je realiziran u vrijednosti od **1.902.839,92 €** ili na razini 93,13% planiranih sredstava.

Od značajnijih investicija tijekom 2023.g. izvedeno je:

PROGRAM 1008 – GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

- **Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug – obuhvat ID DPU „Jug“ Prelog** – završeni su radovi na izvedbi pješačko-biciklističke staze u Ulici UK 18. U novom, produljenom dijelu ulice gdje je formirano deset novih građevinskih parcela izvršena je izvedba bijele ceste.
- **Gradnja ulica – jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – D. A. Oreška** – radi se o dijelu Ulice D. A. Oreška koji je naknadno formiran i parceliran nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Od formiranih desetak novih parcela na većem dijelu izgrađene su stambene građevine dok su na preostalima ishodbene građevinske dozvole. Dio ulice sastoji se od dva odvojka. Ulični koridor (dio UK2) se sastoji od prometnice, pješačko-biciklističke staze širine, pješačke staze i zelenog pojasa promjenjive širine. Projektirana prometnica je dužine 111,30 m. Ulični koridor (odvojak UK2) se sastoji od prometnice, pješačkih staza i zelenog pojasa promjenjive širine. Projektirana prometnica je dužine 59,49 m. Dana 25. kolovoza potpisan je ugovor o izvođenju radova. Radovi su u tijeku, a završetak radova planiran je početkom 2024. godine.
- **Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc** – krajem lipnja pripremljena je dokumentacija o nabavi te je pokrenut postupak javne nabave. U planu je izvedba prometnica te pješačko biciklističkih staza sukladno izrađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji te građevinskoj dozvoli. Od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobreno je 35.600,00 € u okviru sufinanciranja projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini. Dana 25. kolovoza potpisan je ugovor o izvođenju radova. Radovi su u tijeku, a završetak radova planiran je početkom 2024. godine.
- **Izvedba uzdignutih ploha i dopuna vertikalne signalizacije Ulice Antuna Mihanovića – Stjepana Mlinarića i Franje Glada** – u okviru Poziva za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu objavljenog od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike

Hrvatske, Gradu Prelogu odobrena su sredstva za sufinanciranje radova u iznosu od 10.281,25 €. Radovi su započeli i završili sredinom listopada 2023. godine.

- **Izgradnja prometnice – spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)** - U lipnju izrađen je glavni projekt te je podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 18. srpnja ishoda je građevinska dozvola te je ista postala pravomoćna 18. kolovoza 2023. g.
- **Izgradnja prometnice Industrijske zone „Istok“ (UK13)** – krajem lipnja pripremljena je dokumentacija o nabavi te je pokrenut postupak javne nabave. Izgradnjom prometnice UK13 planiran je spoj Industrijske zone Istok i Ulice Vladimira Nazora u Prelogu. Radovi uključuju izvedbu prometnice i pješačko biciklističke staze sa desne strane. Također, projektom je previđena i izvedba oborinske odvodnje. Dana 25. kolovoza potpisan je ugovor o izvođenju radova. Radovi su u tijeku, a završetak radova planiran je početkom 2024. godine.
- **Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan** – radove je izvodila tvrtka *Szabadics Építőipari Zrt., Mađarska*, a vrijednost radova iznosila 320.497,10 € bez PDV-a. Glavni projekt izradila je tvrtka Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Dejan Rođak iz Preloga, dok je nadzor nad radovima provodila tvrtka PRE-CON iz Varaždina. Radovi su uključivali rekonstrukciju priključka Cvjetne ulice na državnu cestu DC20, izvedbu parkirališta kod groblja, prometnicu u širini od 5,0 m te pješačko biciklističku traku širine 1,0m. Radovi su završeni te je 06. rujna izdana uporabna dozvola.
- **Izgradnja oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz naselja Oporovec i Draškovec - nakon radova na Aglomeraciji Donja Dubrava** – tvrtka Tegra d.o.o. izvodila je s radovima sukladno provedenom postupku javne nabave. Vrijednost navedenih radova iznosi 450.827,20 € bez PDV – a. Paralelno sa pokretanjem projekta Aglomeracije Donja Dubrava, sa ciljem uređenja „glavne“ ulice (dio ŽC 2039 i LC 20067) kroz naselje Oporovec i rješenja oborinske odvodnje Grad Prelog je izradio projektno tehničku dokumentaciju te ishodio građevinske dozvole za:
 - oborinsku odvodnju dijela prometnice u Oporovcu na ŽC 2039 i LC 20067 (klasa: UP/I-361-03/20-01/000020, urbroj: 2109/1-09/4-20-0018, od 20.07.2020.)
 - rekonstrukciju ceste s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza i biciklističkih traka uz ŽC 2039 i LC 20067 (klasa: UP/I-361-03/18-01/000105, urbroj: 2109/1-09/4-19-0011, od 28.06.2019.)

Dionice obuhvaćene projektno tehničkom dokumentacijom Grada Preloga preklapaju s dionicom u okviru projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Donja Dubrava“.

Na ovaj način omogućena je istovremena realizacija radova sanitarne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija ceste s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza i biciklističkih traka uz ŽC 2039 i LC 20067 dijela naselja Oporovec obuhvaćenog postupkom javne nabave, smanjenje troškova izvođenja radova te ishođenje garancije na cjelokupno izvedenu komunalnu infrastrukturu.

- **Ribolovno –rekreacijsko jezero Čukovec** - od strane tvrtke OGP d.o.o. izrađen je Idejni projekt – izgradnja rekreacijskog centra s popratnim sadržajem – nadstrešnica sa spremištem te dječje igralište. Temeljem Idejnog projekta, 23.02.2023. g. ishoda je lokacijska dozvola. Također, od strane Grada Preloga podnesen je zahtjev za darovanje nekretnine Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Izrađeno je i krajobrazno idejno rješenje od tvrtke Hortus Art iz Varaždina.
- **Dječje igralište „novi Jug“ Prelog** – 11. svibnja potpisan Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Redox d.o.o. iz Zagreba
Radi se o novom dječjem igralištu u Ulici D. A. Oreška u Prelogu. Parcela na kojoj je smješteno igralište veličine je 5.797,00 m², a samo dječje igralište podijeljeno je u više

cjelina te je zamišljeno kao tematski park koji oslikava povijesni razvoj grada Preloga. Osim igrala, prostor igrališta sadrži i fitness elemente za vrtnju, njihalice, vertikalne konope za balansiranje, prostor za sjedenje, šetnju te brojne druge nestrukturirane elemente za igru koji su podložni raznolikoj namjeni ovisno o dječjoj mašti. Radovi su završeni 30. studenog 2023. g..

- **Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja** – u okviru uređenja dječjeg igrališta u Ulici Jug III izvršena je zamjena dotrajalih dijelova dječjih igrala te je naručeno novo igralo – njihalica na jednoj opruzi. Na dijelu igrališta, također zbog dotrajalosti, demontirana je i gumena podloga koja je zamijenjena drobljencem. Također, uređena su dječja igrališta na Trgu Slobode u Prelogu i u Čehovcu kod Doma kulture (bojanje postojećih igrala, dopuna drobljenca ispod igrala, uklanjanje korova). Radove je izvodila tvrtka PRE – KOM d.o.o.

U naselju Čukovec nabavljeno je i postavljeno novo kombinirano dječje igralo tvrtke Mala Mima d.o.o., a vrijednost igrala iznosila je 3.201,94 €.

U svibnju započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici u Cirkovljanu. Radove je izvodila tvrtka PRE - KOM d.o.o., a obuhvaćali su slijedeće: skidanje humusa te dovoz i poravnanje zemlje na nogometnom igralištu, zemljane iskope za postavu stupova zaštitne mreže te postavu nogometnih golova, izvedbu betonske klupe, izvedbu pješačke staze postavom betonskih opločnika, vađenje postojećih igrala, bojanje istih te ponovnu postavu. Nabavljeno je i novo dječje igralo od tvrtke Mala Mima d.o.o., a vrijednost igrala iznosila je 3.201,94 €.

- **Zgrada POS (komunalna infrastruktura)** – osigurano je zemljište za gradnju, organizirana prezentaciju programa gradnje, a nakon što je Grad Prelog utvrdio da postoji dovoljan interes za kupnju stanova, objavljen je javni natječaj te formirana Lista reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a. Kao sljedeći korak, 25. svibnja 2020.g., potpisan je Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta između Grada Preloga i APN – a. Što se tiče aktivnosti vezanih uz izgradnju višestambene zgrade koja se gradila po Programu POS u Prelogu u 2023. godini, u veljači je raspisan javni poziv za utvrđivanje dodatne konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova. Zaprimljeno je ukupno 20 prijava za odabir 7 slobodnih stanova. Nastavno na utvrđenu dodatnu konačnu listu reda prvenstva održao se i odabir stanova te je time svih 16 stanova i kupljeno.

Tehnički pregled zgrade obavljen je 4. rujna 2023. godine, a uporabna dozvola izdana je 22. rujna 2023. godine. Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, Grad Prelog izvršio je svoje obveze. Izvršeno je usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.

- **Širokopojasna optička mreža naselja Prelog** – tijekom rujna 2023. godine započeli su radovi na telekomunikacijskoj mreži u svrhu proširenja svjetlovodne distribucijske mreže i realizacije svjetlovodnih priključaka u ulicama: Sajmišna ulica, Ulica Nikole Tesle, Prvomajska ulica, Školska ulica, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica dr. Dominik Premuša, Ulica Dragutina Antoleka Oreška, Ulica dr. Ive Kečkeša, Ulica Ivana Glavine, Ulica Perutnica, Ulica Katarine Dolenc, Ulica Jug I, Ulica Jug II, Ulica Jug III, Ulica Jug IV u Prelogu. Radove je izvodila tvrtka Infrastruktura d.o.o. u suradnji s Gradom Prelogom.
- **Etno kuća Čehovec** – za potrebe uređenja Etno kuće u Čehovcu tijekom godine izvršen je otkup dijela parcele u Sportskoj ulici I, 9 (kat. čest. br. 879 k.o. Čehovec). Radi se najstarijoj građevini u Čehovcu koja datira iz 1840 godine.
- **Produljenje javne rasvjete - Cvjetna ulica Cirkovljan** - u okviru programa za primjenu mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga izvršena je nabava novih LED svjetiljki i stupova u Cvjetnoj ulici u

Nabavljeno je 7 novih stupova i svjetiljki za potrebe produljenja javne rasvjete u Cvjetnoj ulici.

- **Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu** – proveden je postupak javne nabave. Građevinske radove izvodila je tvrtka D.G. Commerce d.o.o.. Rasvjetna tijela i stupovi nabavljeni su od strane tvrtke Zaslon d.o.o., Zagreb, a sve u okviru primjene mjere energetske učinkovitosti.
- **Produžetak javne rasvjete u Ulici Dragutina Antoleka Oreška** – građevinske radove izvodila je tvrtka Kabel – mont d.o.o. iz Domašincea. Vrijednost radova iznosila je 6.781,75 €.
Stupovi javne rasvjete te LED svjetiljke nabavljeni su kroz najam u okviru Primjene mjere energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga. Postavljeno je 5 stupova te 6 rasvjetnih.
- **LED rasvjeta – Dječje igralište Jug** - kako je novouređeno dječje igralište smješteno na parceli veće površine, javila se potreba za osvjetljenjem prostora igrališta. Za osvjetljenje odabrana je ambijentalna dekorativna antivandal rasvjeta, autonomnih samo regulirajućih karakteristika. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Area lighting d.o.o. iz Zagreba te je izvršeno usklađenje planiranog iznosa sa stvarnom vrijednošću izvedenih radova.
- **Groblje Prelog i Cirkovljan** - izvršena je sadnja novih biljaka na području groblja. Postojeće biljke su zbog dotrajalosti i bolesti porušene i uklonjene.

PROGRAM 1014 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša (program 1014) za 2023. godinu planiran je u iznosu od 117.600,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 116.019,25 € ili na razini 98,66% planiranih sredstava. Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinfekcija na području Grada Preloga u vrijednosti od 20.060,38 €.

U okviru ovog Programa iznos od 14.392,85 EUR utrošen je za naknadu korištenja odlagališta otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. U okviru ovog programa najveći iznos u visini od 66.353,72 € odnosi se na komunalnu opremu koja uključuje troškove izgradnje nadstrešnice za strojeve u kompostani te nabavu komunalne opreme za odvajanje otpada. U okviru ovog programa provede su i edukacije o gospodarenju otpadom u iznosu od 10.567,00 €.

PROGRAM 1015 – IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

Program izgradnja i investicijsko održavanje poslovnih zgrada (program 1015) za 2023. godinu planiran je u iznosu od 62.900,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 60.358,21 € ili na razini 95,96% planiranih sredstava. U okviru programa izvedeni su sljedeći radovi na uređenju:

- **Uređenje Doma kulture Čehovec** - Proveden je postupak javne nabave za navedene radove. Odabrana je najpovoljnija ponuda tvrtke Međimurje PMP d.o.o. Čakovec, a visina odabrane ponude iznosi 355.383,13 kn. Radovi obuhvaćaju izvedbu spušenog stropa dvorane, izvedbu nove rasvjete, soboslikarske radove, uređenje sanitarnih čvorova te izvedbu poda dvorane. Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izvršena je zamjena vanjske stolarije, sanacija i bojanje stepenica te bojanje postojećeg rukohvata uz balkon. Radovi su završeni 30.11.2023. godine.
- **Dom kulture Oporovec** - izvršeno je uređenje dijela zgrade Doma kulture u Oporovcu izvedbom soboslikarskih i fasaderskih radova.
- **Dom kulture Cirkovljan** – radovi su započeli krajem lipnja a uključivali su uređenje sanitarnih prostorija, izvedbu centralnog grijanja te priključenje objekta na

kanalizacijsku i vodovodnu mrežu. Izvođač radova bila je tvrtka Mikec instalacije d.o.o. iz Cirkovljana, a vrijednost radova iznosila 20.346,25 € s PDV-om..

PROGRAM 1017 – OTKUP NEKRETNINA

Program Otkup nekretnina za 2023. godinu planiran je u iznosu od 197.800,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 154.532,80 € ili na razini 78,13% planiranih sredstava. Izvršena je kupnja zemljišta za potrebe formiranja prometnice prema urbanističkom području Krč Čehovec, za formiranje ceste – spoj Trg Slobode i Trg F. Tuđmana, te za formiranje ceste – spoj D20 i ceste prema kompostani. Izvršena je i kupnja zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever kako bi se omogućio pristup na privatne parcele. U Prelogu kupljene su kuće na adresi Ulica Matije Gupca 34 i Ludbreška 17. U Čehovcu kupljena je kuća na adresi Glavna ulica 106.

PROGRAM 1019 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program Izrada prostorno planske dokumentacije za 2023. godinu planiran je u iznosu od 33.850,00 €, a isti je realiziran u vrijednosti od 27.303,72 € ili na razini 80,66% planiranih sredstava. U okviru ovog programa doneseni su Urbanistički plan uređenja područja između Ulica Nikole Tesle i Konopljišće, Urbanistički plan uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog i Urbanistički plan uređenja područja „Pod Vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu.

Također, u izradi je i projektna dokumentacija nove zgrade Centra za socijalnu skrb Prelog.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.