

PRIJEDLOG

# **O D L U K E**

## **O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, veljača 2016. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_2016. godine, donjelo je

**O D L U K U**  
**O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA**  
**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA**

KLASA: \_\_\_\_\_  
URBROJ: 2109/14-01-16-1  
Prelog,

PREDSJEDNIK:  
Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.) gradonačelnik podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE**  
**OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  
**INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu izvršen je kako slijedi:

## 1. JAVNE POVRŠINE

RED.BR.	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU	100.000	100.000	10.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
2.	PJEŠAČKO BICIKLISTIČKA STAZA PRELOG - OTOK	600.000	30.000	5.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
3.	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE DONJI KRALJEVEC - PRELOG	680.000	300.000	360.000	357.000	356.783,94	99,94	radovi završeni
4.	IZGRADNJA I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJA DUBRAVA SA ODMORIŠTEM U OPOROVCU	250.000	20.000	5.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
5.	GRADSKI PARK JUG - PRELOG	2.500.000	50.000	10.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
6.	PJEŠAČKE STAZE KROZ NASELJE OTOK	230.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
7.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN	200.000	100.000	10.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
8.	HORTIKULTURNO UREĐENJE PARKA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU (PROSTOR IZMEĐU PILA I SPORTSKOG PARKA)	100.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
9.	SANACIJA RIBOLOVNO-REKREACIJSKOG JEZERA "TRNIČE" U DRAŠKOVCU	100.000	15.000	15.000	20.000	19.125,00	95,63	proveden postupak legalizacije
10.	SANACIJA JEZERA NA STAROM SMETIŠTU I UREĐENJE OKOLIŠA U ČUKOVCU	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
11.	PJEŠAČKA STAZA OD SREDIŠTA ČUKOVCA DO "POKLONCA"	110.000	10.000	5.000	0	0,00	0,00	izvedba po osiguranju sredstava
12.	URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA	100.000	100.000	85.000	0	0,00	0,00	tijekom 2016.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.980.000</b>	<b>785.000</b>	<b>565.000</b>	<b>377.000</b>	<b>375.908,94</b>	<b>99,71</b>	

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

RED.BR.	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA ULICA – JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA)	500.000	300.000	150.000	285.000	282.533,76	99,13	izveden asfalt u dijelu ulice D.A.Oreška
2.	PROMETNICE – NOVI JUG PRELOG – NASTAVAK	4.000.000	150.000	300.000	380.000	380.072,15	100,02	asfaltirana ulica Dr. Ive Kečkeša i spoj sa ul. D.A. Oreška
3.	REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU	100.000	90.000	90.000	105.500	105.384,59	99,89	radovi završeni
4.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU	1.100.000	100.000	10.000	4.000	3.512,47	87,81	geodetske usluge
5.	UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA PRELOG	7.500.000	200.000	181.000	30.000	29.566,78	98,56	tijekom 2016.
6.	REKONSTRUKCIJA PROMETNICA S IZGRADNJOM PBS (JUGOISTOČNO PODRUČJE GRADA PRELOGA)	7.500.000	100.000	50.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
7.	UREĐENJE ULICE TINA UJEVIĆA	250.000	25.000	5.000	0	0,00	0	
8.	IZGRADNJA PROMETNICA INDUSTRIJSKE ZONE ISTOK	6.500.000	50.000	90.000	55.500	53.651,99	96,67	tijekom 2016.
9.	ZAŠTITNA OGRADA U SAJMIŠNOJ ULICI	33.000	0	0	33.000	32.640,01	98,91	radovi završeni
10.	REKONSTRUKCIJA ŽC 2033 I GRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE U NASELJU ČEHOVEC	5.850.000	100.000	100.000	89.000	88.638,13	99,59	tijekom 2016.
11.	PROMETNICE I PJEŠAČKO BIKIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU	400.000	10.000	10.000	0	0,00	0	po izgradnji kanalizacijske mreže
12.	PROŠIRENJE LC20040 (CESTA CIRKOVLJAN - DONJI KRALJEVEC)	50.000	20.000	20.000	0	0,00	0	po izgradnji kanalizacijske mreže
	<b>UKUPNO:</b>	<b>33.783.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>982.000</b>	<b>975.999,88</b>	<b>99,39</b>	

### 3. GROBLJA

	NAZIV OBJEKTA	PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GROBLJE PRELOG - UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA	100.000	50.000	5.000	0	0,00	0	radovi završeni
2.	GROBNA KUĆA PRELOG (projekti)	1.100.000	100.000	10.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
3.	SUFINANCIRANJE UREĐENJA GROBLJA SV. JURAJ U TRNJU	15.000	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00	radovi završeni
4.	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA UZ GROBLJE DRAŠKOVEC	0	0	0	102.500	102.500,00	100,00	tijekom 2016.
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.215.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500,00</b>	<b>100,00</b>	

### 4. JAVNA RASVJETA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	JAVNA RASVJETA – NOVI JUG PRELOG	200.000	50.000	50.000	50.000	49.788,75	99,58	izvedeni radovi 2. faze
2.	JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU	50.000	50.000	5.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
3.	DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU	60.000	50.000	50.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
4.	JAVNA RASVJETA U DIJELU ZELENE ULICE U DRAŠKOVCU	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	tijekom 2016.
5.	ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA	40.000	40.000	20.000	5.500	5.343,17	97,15	radovi završeni
6.	PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA	2.500.000	50.000	50.000	50.000	43.941,25	87,88	projekt izrađen
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.890.000</b>	<b>280.000</b>	<b>215.000</b>	<b>145.500</b>	<b>99.073,17</b>	<b>68,09</b>	

## 5. JAVNE ZGRADE, SPORTSKI PARKOVI, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	
	<b>JAVNE ZGRADE</b>							
1.	IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIČA U PRELOGU	20.000.000	50.000	5.000	0	0,00	0	radovi prolongirani do osiguranja sredstava
2.	VANJSKO UREĐENJE RIBIČKOG DOMA OPOROVEC	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
3.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC	750.000	200.000	300.000	400.000	420.620,30	105,16	radovi završeni
4.	DOGRADNJA PROSTORA OŠ PRELOG	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	100,00	radovi završeni
5.	ZGRADA "STARI MLIN" ČEHOVEC	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
6.	NADSTREŠNICA ZA VATROGASNU ŠPRICU DVD-a ČEHOVEC	25.000	0	0	25.000	24.853,30	99,41	radovi završeni
7.	DOM KULTURE OTOK	80.000	80.000	80.000	30.000	30.140,73	100,47	tijekom 2016.
8.	IZRADA PROČELJA ZGRADE GLAVNA 31 PRELOG	35.000	0	0	35.000	34.571,25	98,78	radovi završeni
	<b>SPORTSKI PARKOVI</b>							
9.	SPORTSKI PARK "MLADOST" PRELOG	2.400.000	250.000	250.000	390.000	387.813,71	99,44	radovi završeni
10.	TENIS CENTAR PRELOG	200.000	30.000	20.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
11.	SPORTSKI PARK ČEHOVEC	120.000	20.000	20.000	11.000	10.903,75	99,13	dokumentacija izrađena
12.	SPORTSKI PARK OTOK	30.000	10.000	10.000	65.000	63.976,25	98,43	radovi završeni
13.	SPORTSKI PARK "ZDENCI" CIRKOVLJAN	11.000	0	0	11.000	10.625,00	96,59	radovi završeni
14.	SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC	120.000	20.000	20.000	11.000	10.800,00	98,18	radovi završeni
15.	SPORTSKI PARK OPOROVEC	150.000	50.000	50.000	152.000	151.093,67	99,40	radovi završeni
	<b>OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>							
16.	GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE BIOOTPADOM I BIORAZGRADIVIM OTPADOM (KOMPOSTANA)	2.900.000	1.200.000	1.430.000	1.426.000	1.426.175,36	100,01	radovi završeni
17.	SORTIRNICA KORISNOG OTPADA	3.000.000	2.800.000	2.800.000	3.778.000	3.777.258,33	99,98	radovi završeni
	<b>UKUPNO:</b>	<b>30.051.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>5.215.000</b>	<b>6.534.000</b>	<b>6.548.831,65</b>	<b>100,23</b>	

## 6. PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE

	NAZIV OBJEKTA	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA	
1.	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG – CENTAR	150.000	20.000	10.000	0	0,00	0	projektna dokumentacija izrađena
2.	IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA PRELOGA	125.000	75.000	75.000	62.500	62.500,00	100,00	ID PP izrađene
3.	UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE PRELOG	815.000	300.000	300.000	61.200	74.941,96	122,45	tijekom 2016.
4.	V. IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSK E ZONE "SJEVER" PRELOG	70.000	0	25.000	25.000	25.000,00	100,00	ID DPU izrađene
5.	III IZMJENE I DOPUNE DPU INDUSTRIJSKE ZONE "ISTOK" PRELOG	100.000	0	77.350	0	0,00	0	ID DPU izrađene
6.	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	tijekom 2016.
7.	SUFINANCIRANJE IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA ODVODNJU NASELJA ČEHOVEC	50.000	0	43.750	43.750	43.750,00	100,00	sufinanciranje izvršeno
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.330.000</b>	<b>415.000</b>	<b>551.100</b>	<b>192.450</b>	<b>206.191,96</b>	<b>107,14</b>	

## REKAPITULACIJA

	PROGRAM GRADNJE	PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE	PLAN 2015.	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	2. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	4.980.000	785.000	565.000	377.000	375.908,94	99,71
2.	NERAZVRSTANE CESTE	33.783.000	1.145.000	1.006.000	982.000	975.999,88	99,39
3.	GROBLJA	1.215.000	150.000	30.000	117.500	117.500,00	100,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.890.000	280.000	215.000	145.500	99.073,17	68,09
5.	SPORTSKI PARKOVI, JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	30.051.000	4.940.000	5.215.000	6.534.000	6.548.831,65	100,23
6.	PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE	1.330.000	415.000	551.100	192.450	206.191,96	107,14
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>75.209.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>7.882.100</b>	<b>8.698.450</b>	<b>8.673.935,87</b>	<b>99,72</b>

### GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: \_\_\_\_\_  
 URBROJ: 2109/14-01-15-\_\_\_\_  
 PRELOG, \_\_\_\_\_, 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.





## OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine, donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Tijekom 2015. godine Program je usuglašen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama proračuna Grada Preloga. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Preloga.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu planiran je u iznosu od 3.300.200,00 kn, a isti je realiziran u vrijednosti od 3.246.384,12 kn ili na razini 98,37% planiranih sredstava.

Tijekom 2015. godine izvršeno je:

- kanalizacija i asfaltiranje ulice Dr. Ive Kečkeša i ulice Dragutina Antoleka Oreška na području Jug Prelog
- javna rasvjeta ul. Ivana Glavine na području ID DPU Jug u Prelogu
- kapelica na području naselja Jug III u Prelogu
- biciklističke trake uz ZC 2026 na dionici Donji Kraljevec – Prelog (sufinanciranje sa ŽUC)
- fontana na Trgu Sv. Lovre u Cirkovljanu
- nadstrešnica za vatrogasnu špicu u Čehovcu
- uređenje okoliša kapele Male Gospe na Trgu u Hemuševcu i izvedba oborinske odvodnje centra Hemuševca
- projekt akronima MEDGEN BORZA – Dječja kuća Prelog
- preseljenje i obnova prostora ljekarne u Prelogu
- obnova dijela zgrade Doma kulture Grada Preloga za poslovni prostor tvrtke Metss d.o.o.
- javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga, te je provedeno tretiranje komaraca. Radove je izvršio Bioinstitut iz Čakovca. Izgrađena je sortirnica korisnog otpada. Radove je bespovratnim sredstvima sufinancirao Fond za zaštitu okoliša. U skladu sa ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša izvršeno je sufinanciranje nabave komunalne opreme GKP PRE-KOM d.o.o (kante za biotpad i novo komunalno vozilo – kamion smečar).

Realizirani su radovi na rekonstrukciji Doma kulture u Čukovcu. Radove su zajednički financirali Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva i Grad Prelog.

Završeni su radovi na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu. Izvedeni su radovi u Sportskom parku u Oporovcu (staza oko nogometnog igrališta za gledatelje i staza do svlačionice, rasvjeta za osvijetljenje nogometnog terena (prva faza – položen kabel i uzemljenje te su izvedeni temelji za stupove); uređen je dio ograde nogometnog terena. Izvedena je staza za gledatelje uz ogradu nogometnog igrališta i staza do sportskog objekta (svlačionice) u Otoku te dio nove ograde nogometnog terena.

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2033 sa izgradnjom oborinske odvodnje uz županijsku cestu u naselju Čehovec; dio projektne tehničke dokumentacije (idejni projekt) za nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području proširenja Gospodarske zone Prelog – Sjever; izrađen je glavni projekt (za izgradnju kompleksa ugostiteljsko-turističkih građevina i za izgradnju kompleksa sportsko-rekreacijskih građevina Marina); završena je izrada V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Prelog – „Sjever“ te je izvršeno sufinanciranje izrade IV. izmjena i dopuna PPU Općine D. Kraljevec za odvodnju naselja Čehovec.

Svi projekti ili radovi koji nisu realizirani u 2015. godini nalaze se u Programu gradnje i proračunu za 2016. godinu, te će se veći dio pokušati realizirati prema prioritetima i priljevu sredstava.

**Pročelnik Upravnog odjela:  
Željko Poredoš mag. ing. traff, v.r.**