

PRIJEDLOG

**O D L U K E
O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI
ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.med.vet, gradonačelnik
Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2021. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __. 2021. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/____
URBROJ: 2109/14-01-21-____
Prelog, __. 2021. godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18 i 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

PRIKAZ TROŠKOVA PO MJESNIM ODBORIMA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	261.500,00	262.257,68	100,29%
2.	ČEHOVEC	9.900,00	9.556,29	96,53%
3.	OTOK	6.400,00	6.154,48	96,16%
4.	CIRKOVLJAN	15.500,00	15.060,36	97,16%
5.	DRAŠKOVEC	51.600,00	50.789,82	98,43%
6.	HEMUŠEVEC	2.600,00	2.149,36	82,67%
7.	OPOROVEC	9.000,00	8.849,69	98,33%
8.	ČUKOVEC	1.500,00	1.584,38	105,63%
	UKUPNO:	358.000,00	356.402,06	99,55%

**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA**

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	3.500,00	3.336,16	95,32%
2.	ČEHOVEC	0,00	0,00	0%
3.	OTOK	0,00	0,00	0%
4.	CIRKOVLJAN	0,00	0,00	0%
5.	DRAŠKOVEC	0,00	0,00	0%
6.	HEMUŠEVEC	200,00	162,50	81,25%
7.	OPOROVEC	0,00	0,00	0%
8.	ČUKOVEC	0,00	0,00	0%
	UKUPNO:	3.700,00	3.498,66	94,56%

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	103.900,00	111.860,12	107,66%
2.	ČEHOVEC	3.700,00	3.585,65	96,91%
3.	OTOK	1.100,00	1.093,75	99,43%
4.	CIRKOVLJAN	3.800,00	3.662,50	96,38%
5.	DRAŠKOVEC	5.700,00	5.275,00	92,54%
6.	HEMUŠEVEC	500,00	325,00	65,00%
7.	OPOROVEC	0,00	0,00	0%
8.	ČUKOVEC	700,00	656,25	93,75%
	UKUPNO:	119.400,00	126.458,27	105,91%

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	853.500,00	867.108,01	101,59%
2.	ČEHOVEC	122.500,00	120.947,13	98,73%
3.	OTOK	69.800,00	69.357,22	99,37%
4.	CIRKOVLJAN	85.600,00	87.735,32	102,49%
5.	DRAŠKOVEC	149.300,00	148.839,50	99,69%
6.	HEMUŠEVEC	35.900,00	35.530,39	98,97%
7.	OPOROVEC	77.000,00	76.536,07	99,40%
8.	ČUKOVEC	79.300,00	78.830,21	99,41%
	UKUPNO:	1.472.900,00	1.484.883,85	100,81%

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	138.900,00	137.889,29	99,27%
2.	ČEHOVEC	5.800,00	5.968,75	102,91%
3.	OTOK	31.000,00	30.460,42	98,26%
4.	CIRKOVLJAN	22.300,00	21.408,04	96,00%
5.	DRAŠKOVEC	15.100,00	14.739,22	97,61%
6.	HEMUŠEVEC	1.000,00	1.125,00	112,50%
7.	OPOROVEC	14.800,00	15.055,58	101,73%
8.	ČUKOVEC	1.500,00	1.612,50	107,50%
	UKUPNO:	230.400,00	228.258,80	99,07%

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

	MJESNI ODBOR	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	425.700,00	444.348,91	104,38%
2.	ČEHOVEC	21.400,00	20.348,07	95,08%
3.	OTOK	21.700,00	20.567,13	94,78%
4.	CIRKOVLJAN	32.100,00	31.234,75	97,30%
5.	DRAŠKOVEC	38.300,00	40.364,52	105,39%
6.	HEMUŠEVEC	7.300,00	6.500,00	89,04%
7.	OPOROVEC	4.800,00	4.337,50	90,36%
8.	ČUKOVEC	2.400,00	2.275,00	94,79%
	UKUPNO:	553.700,00	569.975,88	102,94%

JAVNA RASVJETA

	MJESNI ODBOR	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	277.000,00	269.191,40	97,18%
2.	ČEHOVEC	41.000,00	38.384,12	93,62%
3.	OTOK	11.900,00	10.627,33	89,31%
4.	CIRKOVLJAN	39.000,00	37.477,46	96,10%
5.	DRAŠKOVEC	34.000,00	32.046,69	94,25%
6.	HEMUŠEVEC	4.100,00	4.096,37	99,91%
7.	OPOROVEC	11.500,00	10.386,24	90,32%
8.	ČUKOVEC	9.600,00	8.458,74	88,11%
	UKUPNO:	428.100,00	410.668,35	95,93%

REKAPITULACIJA

	MJESNI ODBOR	PLAN 2020.	IZVRŠENJE U 2020.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	2.064.000,00	2.095.991,57	101,55%
2.	ČEHOVEC	204.300,00	198.790,01	97,30%
3.	OTOK	141.900,00	138.260,33	97,44%
4.	CIRKOVLJAN	198.300,00	196.578,43	99,13%
5.	DRAŠKOVEC	294.000,00	292.054,75	99,34%
6.	HEMUŠEVEC	51.600,00	49.888,62	96,68%
7.	OPOROVEC	117.100,00	115.165,08	98,35%
8.	ČUKOVEC	95.000,00	93.417,08	98,33%
	UKUPNO:	3.166.200,00	3.180.145,87	100,44%

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/_
URBROJ: 2109/14-02-21-_
Prelog, __.03.2021. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine uz proračun Grada Preloga za 2020. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Tijekom godine donijete su 1. i 2. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2020. godine, te je usklađen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu.

U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2020. godinu.

Tijekom 2020. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2020. godinu* planiran je u iznosu od 3.166.200,00 a realiziran u iznosu od 3.180.145,87 kn ili na razini 100,44% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 358.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 356.402,06 kn što iskazano u postocima iznosi 99,55%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- obnova horizontalne signalizacije na području Grada
- sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja i sl. na kolnicima i nogostupima
- održavanje dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije kao i nabava te postava nove vertikalne prometne signalizacije

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirano je u iznosu od 3.700,00 kn, a realizirano u iznosu od 3.498,66 kn što iskazano u postocima iznosi 94,55%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak pješačkih i pješačko-biciklističkih staza

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirano je u iznosu od 119.400,00 kn, a realizirano u iznosu od 126.458,27 kn, što iskazano u postocima iznosi 105,91%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola; zatvorenih i otvorenih kanala; kanalizacijske mreže i šahtova;
- probijanje i ispiranje propusta;
- popravak, podizanje ili zamjena kanalizacijskih rešetki
- izvedba upojnih bunara
- izvedba novih slivnika

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je u iznosu od 1.472,900,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.484.883,85 kn, što iskazano u postocima iznosi 100,81%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirano je u iznosu od 230.400,00 kn, a realizirano u iznosu od 228.258,80 kn što iskazano u postocima iznosi 99,07%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala
- održavanje dječjih igrališta i sportskih terena
- nabava tabli s nazivima ulica
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu (servis pumpi, dizni i dopuna tekućine za dezinfekciju)
- izvedba novog info punkta u centru Preloga

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće javnih površina* planirano je u iznosu od 553.700,00 kn, a realizirano u iznosu od 569.975,88 kn što iskazano u postocima iznosi 102,94%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza, asfaltiranih javnih sportskih terena
- čišćenje parkova
- otklon uginulih životinja s javne površine
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 428.100,00 kn, a realizirano u iznosu od 410.668,35 kn što iskazano u postocima iznosi 95,93%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka DG Commerce d.o.o. iz Preloga
- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete) zamjena postojeće ulične rasvjete sa novom led rasvjetom u Ulici Jug I, Jug II, Jug III, Školskoj ulici, Ulici kneza Branimira u Prelogu te u naselju Čehovec i Oporovec. Radove je izvela tvrtka Magic CO d.o.o. iz Ludbrega ovlašteni montažer tvrtke Energyplus d.o.o. iz Ludbrega

- Cirkovljan – Ul. Zdenci – postava led rasvjetnog tijela i popravak niskonaponskih kablova – izvođač Magic Co d.o.o. Ludbreg
- Prelog – Kralja Zvonimira – tenis tereni – zamjena žarulja, izrada električne instalacije – izvođač Magic Co d.o.o. Ludbreg

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Deratizacija i dezinsekcija; zbrinjavanje napuštenih domaćih životinja

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija na području Grada Preloga. Deratizaciju su izvršili djelatnici tvrtke Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca u periodu od 18.03.2020. do 08.05.2020.g. Deratizacija je provedena na ukupno 2560 domaćinstava.

Također Grad Prelog sufinancira i zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.