

PRIJEDLOG

**ODLUKE
O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr. med. vet, gradonačelnik

Željko Poredoš, mag. ing. traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2022. godine

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana __. __.2021. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/22-01/____
URBROJ: 2109/14-01-22-____
Prelog, __.2022.godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18., 110/18. i 32/20.) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu izvršen je kako slijedi:

PRIKAZ TROŠKOVA PO MJESNIM ODBORIMA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	207.000,00	211.148,49	102,00%
2.	ČEHOVEC	54.000,00	52.974,66	98,10%
3.	OTOK	2.000,00	840,00	42,00%
4.	CIRKOVLJAN	7.500,00	6.900,00	92,00%
5.	DRAŠKOVEC	7.000,00	6.004,71	85,78%
6.	HEMUŠEVEC	5.000,00	4.437,50	88,75%
7.	OPOROVEC	1.500,00	1.175,00	78,33%
8.	ČUKOVEC	500,00	500,00	100,00%
	UKUPNO:	284.500,00	283.980,36	99,82%

**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA**

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	3.000,00	2.032,76	67,76%
2.	ČEHOVEC	0,00	0,00	0 %
3.	OTOK	0,00	0,00	0 %
4.	CIRKOVLJAN	0,00	0,00	0 %
5.	DRAŠKOVEC	0,00	0,00	0 %
6.	HEMUŠEVEC	0,00	0,00	0 %
7.	OPOROVEC	0,00	0,00	0 %
8.	ČUKOVEC	0,00	0,00	0 %
	UKUPNO:	3.000,00	2.032,76	67,76%

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	134.000,00	131.471,75	98,11%
2.	ČEHOVEC	22.250,00	21.946,38	98,64%
3.	OTOK	0,00	0,00	0%
4.	CIRKOVLJAN	1.500,00	1.112,51	74,17%
5.	DRAŠKOVEC	1.500,00	1.447,22	96,48%
6.	HEMUŠEVEC	3.500,00	3.462,50	98,93%
7.	OPOROVEC	1.000,00	687,50	68,75%
8.	ČUKOVEC	0,00	0,00	0%
	UKUPNO:	163.750,00	160.127,86	97,79%

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	879.500,00	884.960,77	100,62%
2.	ČEHOVEC	138.000,00	136.883,73	99,19%
3.	OTOK	64.100,00	62.717,21	97,84%
4.	CIRKOVLJAN	108.000,00	105.125,12	97,34%
5.	DRAŠKOVEC	146.000,00	144.992,30	99,31%
6.	HEMUŠEVEC	52.500,00	52.387,40	99,79%
7.	OPOROVEC	105.000,00	103.986,06	99,03%
8.	ČUKOVEC	115.500,00	114.931,21	99,51%
	UKUPNO:	1.608.600,00	1.605.983,80	99,84%

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	170.000,00	173.445,14	102,03%
2.	ČEHOVEC	15.500,00	15.238,76	98,31%
3.	OTOK	8.500,00	8.367,40	98,44%
4.	CIRKOVLJAN	13.000,00	12.583,10	96,79%
5.	DRAŠKOVEC	11.600,00	11.566,74	99,71%
6.	HEMUŠEVEC	5.500,00	5.015,50	91,19%
7.	OPOROVEC	10.000,00	9.836,35	98,36%
8.	ČUKOVEC	3.500,00	3.132,43	89,50%
	UKUPNO:	237.600,00	239.185,42	100,67%

ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	401.000,00	440.750,64	109,91%
2.	ČEHOVEC	19.500,00	18.537,38	95,06%
3.	OTOK	2.200,00	2.100,00	95,45%
4.	CIRKOVLJAN	11.500,00	11.083,73	96,38%
5.	DRAŠKOVEC	20.700,00	29.381,93	141,94%
6.	HEMUŠEVEC	5.000,00	4.828,92	96,58%
7.	OPOROVEC	20.700,00	22.080,71	106,67%
8.	ČUKOVEC	6.200,00	5.712,50	92,14%
	UKUPNO:	486.800,00	534.475,81	109,79%

JAVNA RASVJETA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	332.500,00	336.918,03	101,33%
2.	ČEHOVEC	33.500,00	34.175,06	102,02%
3.	OTOK	14.000,00	13.332,73	95,23%
4.	CIRKOVLJAN	21.000,00	21.687,20	103,27%
5.	DRAŠKOVEC	25.000,00	26.613,08	106,45%
6.	HEMUŠEVEC	6.000,00	6.593,18	109,89%
7.	OPOROVEC	10.000,00	11.368,37	113,68%
8.	ČUKOVEC	8.000,00	8.210,69	102,63%
	UKUPNO:	450.000,00	458.898,34	101,98%

REKAPITULACIJA

	MJESNI ODBOR	ID PLANA 2021.	IZVRŠENJE U 2021.	% IZVRŠENJA
1.	PRELOG	2.127.000,00	2.180.727,58	102,53%
2.	ČEHOVEC	282.750,00	279.755,97	98,94%
3.	OTOK	90.800,00	87.357,34	96,21%
4.	CIRKOVLJAN	162.500,00	158.491,66	97,53%
5.	DRAŠKOVEC	211.800,00	220.005,98	103,87%
6.	HEMUŠEVEC	77.500,00	76.725,00	99,00%
7.	OPOROVEC	148.200,00	149.133,99	100,63%
8.	ČUKOVEC	133.700,00	132.486,83	99,09%
	UKUPNO:	3.234.250,00	3.284.684,35	101,56%

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/21-01/____
URBROJ: 2109/14-02-21-____
Prelog, ____03.2021. godine

GRADONAČELNIK:

Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza gradonačelnika da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna grada.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, na raspravu i prihvatanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine uz proračun Grada Preloga za 2021. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Tijekom godine donijete su 1. i 2. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2021. godine, te je usklađen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu.

U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2021. godinu.

Tijekom 2021. godine *program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Preloga za 2021. godinu* planiran je u iznosu od 3.234.250,00 a realiziran u iznosu od 3.284.684,35 kn ili na razini 101,56% planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje čistoće javnih površina te
- održavanje javne rasvjete

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je uglavnom sredstvima komunalne naknade. Svi planirani radovi izvedeni su kako po opisu tako i po Mjesnim odborima.

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirano je u iznosu od 284.500,00 kn, a realizirano u iznosu od 283.980,36 kn što iskazano u postocima iznosi 99,82%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- obnova horizontalne signalizacije na području Grada
- sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja i sl. na kolnicima i nogostupima
- održavanje dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije kao i nabava te postava nove vertikalne prometne signalizacije u Frankopanskoj ulici, Ul. Dragutina Antoleka Oreška i Školskoj ulici u Prelogu
- strojno rezanje bankina u Ulici Stjepana Radića u Prelogu
- obrezivanje granja koje zaklanjaju znakove (kod Dječjeg vrtića Fijolica, Ulici Kalmana Mesarića, Trgu sv. Florijana, Trgu kralja Tomislava, te Trgu Slobode u Prelogu)
- izvedba pristupnog puta za novoformirane građevinske parcele u nastavku Ulice dr. Dominika Premuša u Prelogu
- dovoz i planiranje zemlje na zelenoj površini u Prelogu (pojas između Ul. Katarine Dolenc i županijske ceste LC20039) te dovoz i planiranje zemlje na dijelu Sportskog parka Čehovec (pojas između nogometnog terena i voćnjaka Agromedićurja)
- izvedba kolnog ulaza za tvrtku Vadas u Gospodarskoj zoni Prelog – Sjever
- nabava i postava novih prometnih znakova (parkiralište OŠ Prelog i Frankopanska ulica)
- navoz šljunčane ceste na novoj lokaciji za prodaju drva (spojna cesta Ul. Jug III i Ul. Zrinskih) u Prelogu
- postava prometnih znakova za regulaciju prometa za dane Svih svetih
- nabava i postava tabli s nazivima ulica u Čehovcu i Prelogu
- u svrhu osiguranja kvalitetnije odvodnje oborinskih voda sa ceste izvedena postava tlakovaca, kanalice sa izvedbom spoja na revizijsko okno u Sportskoj ulici I u Čehovcu
- zimska služba – zimsko održavanje (soljenje) nerazvrstanih cesta, nogostupa i pješačko biciklističkih staza u MO Prelog, MO Čehovec i MO Otok

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirano je u iznosu od 3.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 2.032,76 kn što iskazano u postocima iznosi 67,76%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- uklanjanje srušenog zidanog ogradnog stupa nakon prometne nesreće sa pješačke staze u Glavnoj ulici u Prelogu

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirano je u iznosu od 163.750,00 kn, a realizirano u iznosu od 160.127,86 kn, što iskazano u postocima iznosi 97,79%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- sanacija slivničke rešetke na parkiralištu na Trgu Slobode u Prelogu
- izgradnja novog slivnika na završetku pješačkog prolaza – spoj Frankopanske ulice i Ul. kneza Domagoja sa spojem na propust
- čišćenje odvodnog jarka u Ul. kneza Domagoja - dionica od propusta (nasuprot kuć. br. 14) do raskršća sa Ul. M. Gupca
- čišćenje propusta (Ul. kneza Domagoja)
- zatrpavanje batudom kanala za oborinsku odvodnju u Ulici kneza Domagoja
- čišćenje (profiliranje) jaraka za oborinsku odvodnju u Ul. Vladimira Nazora, Stjepana Radića i Jug I u Prelogu

- rekonstrukcija i čišćenje propusta (Ul. Vladimira Nazora)
- izvedba upojnog bunara u Ulici Vladimira Nazora u Prelogu (ispred kućnog br. 38)
- odčeppljivanje kanalizacije u Ulici Josipa Bedekovića
- izvedba septičke jame i novog priključka za prostorije bivšeg Speedway kluba u Sportskom parku Mladost u Prelogu
- redovito čišćenje kanalizacije, čišćenje tijela slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola
- sanacija oštećenog slivnika u Oporovcu (na trgu sv. Nikole)
- sanacija poklopaca kanalizacijskih revizijskih okana u Prelogu i Cirkovljanu
- izgradnja oborinske kanalizacije dijela naselja Hemuševac (produžetak postojeće dionice na lokaciji „Prodnica“)
- crpljenje i odvoz oborinske vode u Draškovcu (nakon obilnih oborina)

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje javnih zelenih površina* planirano je u iznosu od 1.608.600,00 kn, a realizirano u iznosu od 1.605.983,80 kn, što iskazano u postocima iznosi 99,84%. Program je realiziran kroz slijedeće aktivnosti:

- košnja i obnova travnjaka po svim mjestima
- održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima
 - MO Prelog obrezivanje raslinja i drvoreda trg Slobode, Branimirova, Dravska ul. Matije Gupca, Kneza Domagoja, Čakovečka, Ludbreška ul., park Stjepana Radića sa utovarom i zbrinjavanjem
 - MO Prelog – vađenje i utovar borova sa odvozom na zbrinjavanje
 - MO Prelog – rušenje stabla u Ul. kneza Branimira ispred kućnog broja 30
 - MO Prelog – sadnja 60 komada stubastih grabova na groblju u Prelogu
 - MO Prelog – rezanje granja uz poljski put prema šljunčari, na dječjem igralištu Jug III, Glavnoj ulici u Prelogu
 - MO Prelog – obrezivanje stabala na području Sportsko rekreacijske zone „Marina“
 - MO Prelog – rušenje bora za potrebe božićno-novogodišnjih blagdana sa postavom na Trgu Slobode u Prelogu
 - MO Otok – vađenje i utovar panjeva kod ribičkog doma sa odvozom na zbrinjavanje i kompostiranje
 - MO Cirkovljan - vađenje i utovar borova sa odvozom na zbrinjavanje; obrezivanje drvoreda sa utovarom i zbrinjavanjem (bor sa Trga Sv. Lovre i 3 bora u Ul. Brestek ispred kućnog broja 15)
 - MO Hemuševac – obrezivanje drvoreda sa utovarom i zbrinjavanjem
 - MO Hemuševac – piljenje stabla motornom pilom sa otklonom granja (radovi na lokaciji "Prodnica")
 - MO Draškovec – obrezivanje drvoreda sa utovarom i zbrinjavanjem
 - MO Draškovec – rušenje stabla breza u Sportskom parku Draškovec
 - MO Oporovec – obrezivanje drvoreda sa utovarom i zbrinjavanjem
 - zalijevanje trajnih nasada tokom ljetnih mjeseci po svim MO
- održavanje i sadnja cvjetnih gredica u svim naseljima (sadnja i okopavanje)
- održavanje grmlja u svim naseljima
- redovno i izvanredno održavanje sustava za navodnjavanje
- izrada hortikulturnog projekta za sva naselja na području Grada

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirano je u iznosu od 237.600,00 kn, a realizirano u iznosu od 239.185,42 kn što iskazano u postocima iznosi 100,67%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- soboslikarski radovi (malanje) kompletnih prostora Gradske uprave, prostora HZMO i HZZO – izvođač Soboslikar Dražen Novak iz Preloga
- postava laminata u prostoriji u zgradi Kralja Zvonimira 9, Prelog – izvođač Soboslikar Dražen Novak iz Preloga

- demontaža dotrajalih i potresom oštećenih dimnjaka (3 kom) na krovu zgrade Glavna 31 u Prelogu (zgrada Katastra i Gruntovnice) – izvođač Tesarski obrt „Marko“, vl. Marko Čerjavić
- održavanje i popravak urbane opreme i dječjih igrala po svim MO
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- uređenje okoliša i obnova urbane opreme kapele sv. Huberta
- održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu (servis pumpi, dizni i dopuna tekućine za dezinfekciju)
- uređenje i obnova dječjeg igrališta u Ulici Stjepana Radića u Prelogu (obnova svih igrala i pješačkih staza)
- doprema, postava opreme (bina, štandovi, govornica, podij, stolice, klupe, ograde, paviljoni) za potrebe manifestacija te uklanjanje iste po završetku manifestacija
- postava kućica za knjige
- postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda
- valjanje nogometnih igrališta po svim MO
- obnova betonskih žardinjera u Ul. Vinka Žganca i Jug III u Prelogu
- odvoz, obnova i ponovna postava tegli (žardinjera) u Ulici kralja Petra Krešimira IV i Trgu Slobode u Prelogu
- seljenje namještaja i arhive Gruntovnice
- betoniranje temelja nadstrešnice za vatrogasno vozilo u Oporovcu
- vađenje opločnika te postava „Kamenova spoticanja“ za obitelji Židova stradalih u II. svjetskom ratu

Redovno održavanje groblja i objekata unutar groblja povjeren je GKP PRE-KOM d.o.o., a aktivnosti koje se provode podrazumijevaju

- uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, održavanje ograde, održavanje vodovodne mreže i javne rasvjete, uklanjanje smeća, obrezivanje stabala i grmlja

Redovno održavanje u okviru programa *Održavanje čistoće javnih površina* planirano je u iznosu od 486.800,00 kn, a realizirano u iznosu od 534.475,81 kn što iskazano u postocima iznosi 109,79%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- skupljanje otpadaka iz koševa
- ručno i/ili strojno čišćenje i pranje gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza, nogostupa i biciklističkih staza, asfaltiranih javnih sportskih terena
- čišćenje javnih površina
- čišćenje parkova
- čišćenje Sportskog parka „Mladost“ Prelog
- otklon uginulih životinja s javne površine
- saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada
- fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama

Redovno održavanje u okviru programa *Javna rasvjeta* planirano je u iznosu od 450.000,00 kn, a realizirano u iznosu od 458.898,34 kn što iskazano u postocima iznosi 101,98%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

- radovi iluminacije i dekoracije ukrasne božićne i novogodišnje rasvjete u iznosu 241.237,25 kn

u dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji i dekoraciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka D.G. Commerce d.o.o. iz Preloga

- popravak javne rasvjete (redovno održavanje sustava javne rasvjete) u iznosu 20.628,31 kn
 - zamjena led svjetiljke u Ulici Ivana Meštrovića i Dragutina Tadijanovića u Prelogu - izvođač D.G. Commerce Prelog (siječanj 2021.)
 - Prelog – Ulica Jug III i D. A. Oreška – popravak kablova u vanjskom ormaru javne rasvjete kod TS (siječanj 2021.)
 - Prelog – rotor u Gospodarskoj zoni Sjever – šarafljenje poklopaca na 4 stupa jr
 - Oporovec – zamjena led svjetiljke (veljača 2021.)
 - pregled i ispitivanje stupova jr u Prelogu (Kalmana Mesarića, Trg Sv. Florijana, Otok – svibanj 2021.)
 - pregled i ispitivanje kabla jr – MO Hemuševac – svibanj 2021
 - zamjena neispravnih i montaža novih led rasvjetnih tijela u MO Prelog (V. Nazora, I. Glavine), MO Oporovec, MO Draškovec (Cvjetna, J. Slavenskog), MO Cirkovljan (Nova ulica, Brestek), dionica uz DC20 Prelog – Cirkovljan, MO Čehovec – svibanj 2021

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Potrošnja javne rasvjete u izvještajnom periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine iznosi 197.032,78 kn.

Deratizacija i dezinsekcija; zbrinjavanje napuštenih domaćih životinja

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provedena je deratizacija i dezinsekcija na području Grada Preloga. Uslugu su izvršili djelatnici tvrtke Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca.

Deratizacija je provedena tijekom travnja 2021. dok je dezinsekcija provedena u dva navrata tijekom lipnja 2021.g.

Također Grad Prelog sufinancira i zbrinjavanje napuštenih životinja (pasa i mačaka), kao i uklanjanje i zbrinjavanje lešina.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.