

Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31.03.2023. godine, donijelo je

O D L U K U
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/21-01/06
URBROJ: 2109-14-01-23-5
Prelog, 31.03.2023. godine

PREDSJEDNIK:
Đuro Ujlaki, dipl. ing. stroj.

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20) gradonačelnik podnosi

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi:

Nerazvrstane ceste

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Izgradnja prometnice i kanalizacije dijela naselja Jug - obuhvat ID DPU "Jug" Prelog	50.000,00	0,00	0,00%
	- građenje	50.000,00	0,00	
2.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - D. A. Oreška	500.000,00	483.884,96	96,78%
	- građenje	487.500,00	471.384,96	
	- nadzor	12.500,00	12.500,00	
3.	Gradnja ulica - jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) - Dr. Dominika Premuša - nastavak	15.000,00	10.950,00	73,00%
	- projektiranje	15.000,00	10.950,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
4.	Izgradnja kanalizacije dijela Ulice Jug I u Prelogu	5.250,00	3.675,00	70,00%
	- projektiranje	4.000,00	3.657,00	
	- građenje	0,00		
	- nadzor	0,00		
5.	Komunalna infrastruktura područja Ulice Jug IV i Ulice Katarine Dolenc	250.000,00	147.693,96	59,08%
	- građenje	240.000,00	147.693,96	
	- nadzor	10.000,0		
6.	Izgradnja prometnice - spoj D20 i Čakovečke ulice (odvojak za kompostanu)	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
7.	Izgradnja prometnice - spojna cesta DC 20 i kompostane	25.000,00	24.375,00	97,50%
	- projektiranje	25.000,00	24.375,00	
	- građenje	0,00		
	- nadzor	0,00		

8.	Izgradnja prometnica Industrijske zone "Istok" (UK13)	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
9.	Izgradnja infrastrukture u Gospodarskoj zoni Prelog "Sjever" - spojna cesta UK9 sa ŽC 2033	20.000,00	18.750,00	93,75%
	- projektiranje	20.000,00	18.750,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
10.	Izgradnja prometnice Trg Slobode - Trg dr. Franje Tuđmana Prelog	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
11.	Obuhvat DPU dijela centra Istok	0,00	0,00	0,00%
	- projektiranje	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
12.	Prometnica UK 6 u Gospodarskoj zoni Sjever	270.000,00	265.632,06	98,38%
	- građenje	270.000,00	265.632,06	
13.	Uzdignute plohe i dopuna vertikalne signalizacije Ulice A. Mihanovića - S. Mlinarića - F. Glada u Prelogu	4.750,00	4.750,00	100,00%
	- projektiranje	4.750,00	4.750,00	
14.	Izvedba uzdignutih ploha na LC20039	220.000,00	217.240,69	98,75%
	- građenje	220.000,00	217.240,69	
15.	Izgradnja Zelene ulice u Draškovcu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
16.	Izgradnja prometnice, oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze u Dravskoj ulici u Draškovcu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
17.	Rekonstrukcija Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom PBS i uređenjem parkirališta kod groblja Cirkovljan	12.500,00	12.500,00	100,00%
	- projektiranje	12.500,00	12.500,00	

	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor		0,00	
18.	Izgradnja prometnice, oborinske odvodnje i pješačko biciklističke staze kroz naselje Oporovec	1.000.000,00	1.325.288,04	132,53%
	- građenje	975.000,00	1.321.556,79	
	- nadzor	25.000,00	3.731,25	
19.	Rekonstrukcija ŽC 20042 i spoj na D20 s izgradnjom pješačko biciklističke staze kroz naselje Čukovec	0,00	0,00	0,00%
	- procjena troškova projektiranja	0,00	0,00	
20.	Uređenje svih ulica po naseljima po izgradnji Aglomeracije Donja Dubrava (Cirkovljan, Draškovec, Hemuševac, Oporovec i Čukovec)	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.372.500,00	2.514.739,71	106,00%

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje Trga kralja Tomislava i dr. Franje Tuđmana u Prelogu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
2.	Izgradnja PBS Ulice Ivana Meštrovića u Prelogu	500.000,00	500.768,12	100,15%
	- građenje	500.000,00	500.768,12	
3.	PBS Cirkovljan - Donji Kraljevec (projekti)	0,00	0,00	0,00%
	- procjena troškova projektiranja	0,00	0,00	
4.	Pješačka staza - spoj Cvjetne ulice i Trga svetog Lovre	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	UKUPNO:	500.000,00	500.768,12	100,15%

Javna parkirališta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
		0,00		

Javne zelene površine

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Sanacija i hortikulturno uređenje ribolovno-rekreacijskog jezera "Trniče" u Draškovcu	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
2.	Sanacija ribolovno-rekreacijskog jezera sa hortikulturnim uređenjem u Čukovcu	50.000,00	49.218,00	98,44%
	- građenje		49.218,00	
3.	Dječje igralište "novi Jug" Prelog	30.000,00	28.500,00	95,00%
4.	Radovi na uređenju parcela - Ulica D. Domjanića	50.000,00	50.000,00	100,00%
5.	Dječje igralište "Zelenišće" Draškovec	549.000,00	548.865,91	99,98%
6.	Urbana oprema - dječja igrališta - sva naselja	24.500,00	24.125,00	98,47%
	UKUPNO:	703.500,00	700.708,91	99,60%

Urbana oprema - dječja igrališta – razdjel po MO

MO	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
PRELOG	0,00	0,00	0,00%
ČEHOVEC	0,00	0,00	0,00%
OTOK	24.125,00	24.125,00	100,00%
CIRKOVLJAN	0,00	0,00	0,00%
DRAŠKOVEC	0,00	0,00	0,00%
OPOROVEC	0,00	0,00	0,00%
HEMUŠEVEC	0,00	0,00	0,00%
ČUKOVEC	0,00	0,00	0,00%
	24.125,00	24.125,00	100.00%

Gradevine i uređaji javne namjene

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Zgrada POS (komunalna infrastruktura)	136.000,00	135.795,01	99,85%
	- gradenje	136.000,00	135.795,01	
2.	Zgrada Glavna 31 (katastar i gruntovnica) - rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00%
	- projekti	0,00	0,00	
	- gradenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
3.	Širokopojasna optička mreža naselja Prelog	25.000,00	24.975,00	99,90%
	- gradenje	25.000,00	24.975,00	
4.	Uređenje doma kulture Čehovec	400.000,00	337.613,98	84,40%
	- gradenje	400.000,00	337.613,98	

5.	Etno kuća Čehovec	0,00	0,00	0,00%
	- projekti	0,00	0,00	
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
6.	Širokopojasna optička mreža naselja Čehovec	3.000,00	2.820,94	94,03%
	- građenje	3.000,00	2.820,94	
7.	Širokopojasna optička mreža naselja Draškovec	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
8.	Dječji vrtić Draškovec - rekonstrukcija i dogradnja	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
	- nadzor	0,00	0,00	
9.	Uređenje potkrovlja zgrade Poduzetničkog centra Prelog	117.500,00	117.500,00	100,00%
	- projekti	117.500,00	117.500,00	
	- građenje		0,00	
10.	Širokopojasna optička mreža naselja Hemuševac	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
11.	Sanacija Doma kulture Hemuševac	0,00	0,00	0,00%
	- građenje	0,00	0,00	
12.	Uređenje doma kulture Draškovec	235.000,00	233.046,00	99,17%
	- građenje	235.000,00	233.046,00	
13.	Soboslikarski i fasaderski radovi na Domu kulture u Oporovcu	171.000,00	170.017,22	99,43%
	- građenje	171.000,00	170.017,22	
14.	Oprema Doma kulture Otok	30.000,00	29.737,50	99,13%
	- građenje	30.000,00	29.737,50	
	UKUPNO:	1.117.500,00	1.051.505,65	94,09%

Javna rasvjeta

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Javna rasvjeta - spoj Nove ulice i Vrtne ulice - građenje	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%
2.	Javna rasvjeta na ŽC 2033, dionica Prelog – Čehovec - građenje	260.000,00 260.000,00	247.642,75 247.642,75	95,25%
3.	Primjena mjera energetske učinkovitosti i ekologije na sustavima javne rasvjete Grada Preloga - najam opreme	460.000,00	440.386,89	95,74%
4.	Digitalizacija sustava javne rasvjete i informaciskih obavijesnih LED displeja kao dijela Smart city solutions na području Grada Preloga	0,00	0,00	0,00%
5.	Energetski vodovi - popuna javne rasvjete - građenje (nabava nove te zamjena postojeće rasvjete)	0,00	0,00	0,00%
6.	Javna rasvjeta Zelene ulice u Draškovcu - građenje	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00%
7.	Javna rasvjeta Ulice Katarine Dolencec - građenje	68.000,00 68.000,00	67.975,00 67.975,00	99,96%
	UKUPNO:	858.000,00	756.004,64	88,11%

Groblja

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	Uređenje ograde - groblje Prelog - građenje	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%
2.	Groblje Draškovec - građenje	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%
3.	Nadstrešnica uz postojeću mrtvačnicu na groblju u Draškovcu - građenje	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00%
4.	Groblje Cirkovljan	10.000,00	9.806,25	98,06%
	UKUPNO:	10.000,00	9.806,25	98,06%

UKUPNO PO GRUPAMA RADOVA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1.	nerazvrstane ceste	2.372.500,00	2.514.739,71	106,00%
2.	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	500.000,00	500.768,12	100,15%
3.	javna parkirališta	0,00	0,00	0,00%
4.	javne zelene površine	703.500,00	700.708,91	99,60%
5.	građevine i uređaji javne namjene	1.117.500,00	1.051.505,65	94,09%
6.	javna rasvjeta	858.000,00	756.004,64	88,11%
7.	groblja	10.000,00	9.806,25	98,06%
	SVEUKUPNO:	5.561.500,00	5.533.533,28	99,50%

REKAPITULACIJA

PROGRAM GRADNJE	PLAN 2022.	IZVRŠENJE U 2022.	% IZVRŠENJA
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	1.130.000,00	951.285,98	84,18%
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
nerazvrstane ceste	1.230.000,00	1.550.953,73	126,09%
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	500.000,00	500.768,12	100,15%
javne zelene površine	603.500,00	601.490,91	99,67%
građevine i uređaji javne namjene	164.000,00	163.590,95	99,75%
javna rasvjeta	858.000,00	756.004,64	88,11%
goblja	10.000,00	9.806,25	98,06%
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja			
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	0,00	0,00	0,00%
javne zelene površine	100.000,00	99.218,00	99,22%
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
nerazvrstane ceste	12.500,00	12.500,00	100,00%
građevine i uređaji javne namjene	953.500,00	887.914,70	93,12%
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO:	5.561.500,00	5.533.533,28	99,48%

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objaviti će se u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-01/21-01/06
URBROJ: 2109-14-02-23-4
PRELOG, 31.03.2023. godine

GRADONAČELNIK:
Ljubomir Kolarek, dr. med. vet.