

Na osnovu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), i članka 34. Statuta Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. i 11/04.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 26. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2009. godine, prihvaća

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU**

Utvrdjuje se da je u tijeku 2008. godine izvršen Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Prelogu kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	UREĐENJE PARKA IZA LOVCA , TRG SLOBODE PRELOG	500.000	150.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada detaljnog plana centra
2.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA - PRELOG	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	u okviru programa održavanja
3.	NABAVA OPREME ZA DJEČJA IGRALIŠTA - ČEHOVEC	20.000	20.000	10.000	7.104,55	71,05	Izvršeno 2008.
4.	UREĐENJE PARKA DRAVSKA - I CENTAR DRAŠKOVEC	30.000	5.000	175.000	160.984,52	91,99	radovi pred završetkom
5.	UREĐENJE PARKIRALIŠTA U CIRKOVLJANU KOD GROBLJA	60.000	10.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
6.	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE - DRAŠKOVIĆEVA ULICA U DRAŠKOVCU	120.000	120.000	150.000	0,00	0,00	tijekom 2009.
7.	REKONSTRUKCIJA TRGA SV. LOVRE U CIRKOVLJANU	400.000	50.000	30.000	0,00	0,00	projekti u izradi
8.	GRADSKI PARK PRELOG-JUG (PROJEKT, GRAĐEVINSKA DOZVOLA, GRADNJA)	300.000	100.000	0,00	0,00	0,00	izvršeno krčenje i čišćenje parka, proveden javni natječaj
9.	UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA F. GLADA PRELOG	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
10.	UREĐENJE PARKA CENTAR - OPOROVEC	25.000	25.000	40.000	36.459,55	91,15	završeno uređenje parka, postavljena oprema za dječje igralište
11.	UREĐENJE PARKA STJEPANA RADIĆA PRELOG	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	park kompletno uređen 2007., postavljena oprema za dječje igralište
12.	UREĐENJE PROSTORA STOČNOG SAJMA	30.000	1.000	0,00	0,00	0,00	
13.	SPORTSKA IGRALIŠTA - GRADSKI SPORTSKI STADION PRELOG	100.000	100.000	10.000	0,00	0,00	u okviru izmjena PP Jug
14.	SPORTSKA IGRALIŠTA - OTOK	15.000	5.000	21.000	20.921,17	99,62	prostor kompletno uređen, postavljena oprema za dječje igralište
15.	SPORTSKA IGRALIŠTA - DRAŠKOVEC (Projektna dokumentacija)	50.000	35.000	5.000	0,00	0,00	u okviru detaljnog plana Stamb. zone
16.	UREĐENJE PARKA U CENTRU HEMUŠEVCA	135.000	135.000	135.000	145.744,34	107,96	radovi završeni
UKUPNO:		2.035.000	1.006.000	576.000	371.214,13	64,45	

2. NERAZVRSTANE CESTE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GOSPODARSKA ZONA PRELOG - SJEVER - ROTOR	6.000.000	4.100.000	3.954.490	3.422.503,43	86,55	gospodarske zone d.o.o.
2.	GRADNJA ULICA - NOVA GRADILIŠTA - JUG - PRELOG	7.300.000	714.300	835.000	861.106,27	103,13	radovi u tijeku
3.	ASFALTIRANJE PJEŠAČKE STAZE U CIRKOVLJANU - nastavak	300.000	100.000	150.000	0,00	0,00	izrađena projektno tehnička dokumentacija – Hrvatske ceste
4.	REKONSTRUKCIJA ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKE U PRELOGU SA IZGRADNJOM PJEŠ-BIC. STAZA	800.000	500.000	50.000	29.461,27	58,92	u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije
5.	NOVE ULICE ZA SVA MJESTA - ČEHOVEC	300.000	100.000	0,00	0,00	0,00	ishođena građevinska dozvola, pred raspisivanjem natječaj za odabir izvođača radova
6.	STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC-CESTA, OTKUP ZEMLJIŠA	1.200.000	200.000	10.000	9.899,08	98,99	izvršena parcelacija; u tijeku natječaj
7.	STAZE UZ CESTU CIRKOVLJAN PRELOG	300.000	100.000	0,00	0,00	0,00	Izrađena projektno tehnička dokumentacija – projekat Hrv. cesta
8.	ZAObilaznica PRELOG	200.000	20.000	0,00	0,00	0,00	u okviru izmjena prostornog plana
9.	IZGRADNJA NOVE ULICE U PRELOGU - SPOJ TRGA K. TOMISLAVA I TRGA SLOBODE	50.000	5.000	0,00	0,00	0,00	izrada Detaljnog plana
10.	GOSPODARSKO STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEM. ZEMLJIŠTE,CESTA	1.000.000	400.000	0,00	0,00	0,00	ishođena građ. dozvola; pred raspisivanjem natječaj za odabir izvođača radova
11.	SANACIJA. DRAVSKE UL. I MATIJE GUPCA U PRELOGU	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	po izgradnji kanalizacijske mreže
12.	UREĐENJE ULICE U OPOROVCU	200.000	200.000	370.000	360.273,50	97,37	radovi završeni
13.	STAZE UZ CESTU PRELOG-ČEHOVEC	300.000	10.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada projektno tehničke dokumentacije
14.	PROŠIRENJE ŽUP. CESTE OPOROVEC - DERIV. KANAL	200.000	50.000	35.000	32.878,59	93,94	radovi završeni
15.	POLJSKI PUTEVI - UREĐENJE I SANACIJA	40.000	40.000	40.000	37.153,02	92,88	radovi završeni
16.	REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA P. KREŠIMIRA IV, PRELOG SA IZGRADNJOM PJEŠAČKO BICIKLISTIČKIH STAZA	600.000	200.000	50.000	29.454,73	58,91	izrađena projektno tehn. dokumentacija, u tijeku ishođenja građevinske dozvole
17.	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA POTREBE IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA - OTOK	100.000	50.000	15.000	10.300,00	68,67	u tijeku otkup zemljišta
18.	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA POTREBE IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA - PRELOG	140.000	140.000	220.000	216.330,83	98,33	u tijeku otkup zemljišta

19.	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE GOSPODARSKA ZONA DRAŠKOVEC	100.000	100.000	65.000	0,00	0,00	u tijeku otkup zemljišta
20.	IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U DIJELU GLAVNE ULICE	100.000	100.000	300.000	300.166	100,06	radovi završeni
21.	IZGRADNJA ULICE JUG III U PRELOGU	300.000	300.000	300.000	277.696,92	92,57	radovi pred završetkom
22.	NOVA ULICA – IZMEĐU ZGRADE POS-a I NOVE STAMBENE ZGRADE U PRELOGU	40.000	40.000	40.000	38.628,86	96,57	radovi u tijeku
UKUPNO:		20.070.000	7.969.300	6.434.490	5.625.852,50	87,43	

3. GROBLJA I KREMATORIJI

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	GRADNJA VODOVODA NA GROBLJU U PRELOGU	50.000	20.000	0,00	0,00	0,00	GKP "PRE-KOM" d.o.o.
2.	GRADNJA RASVJETE NA GROBLJU U PRELOGU	50.000	20.000	0,00	0,00	0,00	
3.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA-PRELOG	40.000	10.000	0,00	0,00	0,00	
4.	UREĐENJE OGRADE - GROBLJE CIRKOVLJAN	60.000	20.000	0,00	0,00	0,00	
5.	REKONSTRUKCIJA ILI IZGRADNJA GROBNE KUĆE NA GROBLJU U PRELOGU	1.100.000	300.000	0,00	0,00	0,00	
6.	HORTIKULTURNO UREĐENJE GROBLJA - DRAŠKOVEC	50.000	5.000	0,00	0,00	0,00	
7.	KUPNJA ZEMLJIŠTA - PROŠIRENJE GROBLJA PRELOG	100.000	50.000	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		1.450.000	425.000	0,00	0,00	0,00	

4. JAVNA RASVJETA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	J.R. JUG PRELOG ZA NOVA GRADILIŠTA, DETALJNI PLAN	1.370.000	670.000	690.000	568.471,92	82,39	radovi pred završetkom
2.	N.N. I JR. NOVA ULICA ČEHOVEC	150.000	50.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije – izvedba 2009.
3.	N.N. I J.R. OTOK - KOD PREPELICE	30.000	15.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
4.	J.R. GOSPODARSKO STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC - HEMUŠEVEC	250.000	50.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije – izvedba 2009.
5.	PRODULJENJE J.R. ULICA ZRINSKI - DERIVACIONI KANAL	40.000	40.000	110.000	120.871,14	109,88	radovi završeni
6.	J.R. STAMBENA ZONA DRAŠKOVEC	250.000	50.000	0,00	0,00	0,00	u tijeku izrada projektne tehničke dokumentacije – izvedba 2009.
7.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI - OPOROVEC	30.000	5.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
8.	ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI - PRELOG - POPUNA JAVNE RASVJETE	20.000	20.000	60.000	15.745,32	26,24	radovi završeni
9.	JAVNA RASVJETA GOSPODARSKA ZONA SJEVER PRELOG	450.000	450.000	450.000	451.924,19	100,43	radovi završeni
10.	PRODUŽETAK JAVNE RASVJETE PARKIRALIŠTA – PARK DRAŠKOVEC						u okviru uređenja parka
UKUPNO:		2.590.000	1.350.000	1.310.000	1.157.012,57	88,32	

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	VODOVODNI PRIKLJUČCI - PODRUČJE GRADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U OTOKU						izvedeno
3.	PRODULJENJE VODOVODNE MREŽE ZA ULICU DRAGUTINA TADIJANOVIĆA						izvedeno
4.	PRODULJENJE VODOVODNE MREŽE ULICE ZRINSKIH U PRELOGU						izvedeno
5.	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE - NOVA ULICA U ČEHOVCU						tijekom 2009
6.	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE STAMBENE ZONE U DRAŠKOVCU						izvedeno
7.	REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG VODA – SPOJ ČAKOVEČKE ULICE I GOSP. ZONE SJEVER PRELOG (DIO ULICE FRANJE GLADA)						djelomično izvedeno – ostatak 2009
UKUPNO:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	KANALIZACIJA GOSPODARSKO-STAMBENE ZONE DRAŠKOVEC-HEMUŠEVEC	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	Projekt Međimurskih voda d.o.o.
2.	KANALIZAC. U DRAVSKOJ ULICI I MATIJE GUPCA U PRELOGU	2.500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	Projekt Međimurskih voda d.o.o. tijekom 2009.
3.	ZACIJEVLJENJE KANALA "ČEHOVEC II" - ČEHOVEC	200.000	100.000	110.000	107.302,54	97,55	radovi završeni
4.	KANALIZACIJA ULICE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA (nastavak ulice T. Ujevića)	200.000	100.000	40.000	37.698,00	94,25	izrađena projektno tehnička dokumentacija, ishođena građ. dozvola
5.	KOLEKTOR III - PROJEKTI - INDUSTRIJSKA ZONA (projekti + izvedba)	2.000.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	izrađena projektno tehnička dokumentacija, pred ishođenjem građ. dozvola – projekat Međ. voda d.o.o.
6.	KANALIZACIJA ČEHOVEC-PRELOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt Međimurskih voda d.o.o.
7.	KANALIZACIJA PRELOG - OTOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt Međimurskih voda d.o.o.
UKUPNO:		5.400.000	2.200.000	1.000.000	995.000,54	99,23	

7. OPSKRBA PLINOM

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	ZGRADA GLAVNA 33 I 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u okviru uređenja zgrade
2.	IZGRADNJA PLINOVODA NOVE ULICE U ČEHOVCU						izveden plinovod – Međimurje plin d.o.o.
3.	IZGRADNJA PLINSKE MREŽE U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, TE PRODUŽETKA ULICE ZRINSKIH U PRELOGU						izveden plinovod – Međimurje plin d.o.o.
UKUPNO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8. PRIJEVOZ PUTNIKA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE - PRELOG	165.000	165.000	50.000	46.861,66	93,72	radovi završeni
2.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE KOD ŽELJ. ST. ČEHOVEC	50.000	30.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
3.	AUTOBUSNO STAJALIŠTE OPOROVEC	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
UKUPNO:		250.000	230.000	50.000	46.861,66	93,72	

9. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DERATIZACIJA, KOMARCI, AMBROZIJA	100.000	70.000	50.000	48.399,84	96,80	provedena
UKUPNO:		300.000	70.000	50.000	48.399,84	96,80	

10. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	SANACIJA SMETIŠTA - GORICE	7.500.000	1.010.000	50.000	34.160,00	68,32	Izrađena projektno tehnička dokumentacija ; ishođena građevinska dozvola ; u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova za sanaciju
2.	SANACIJA SMETIŠTA - GRAĐEVINSKI OTPAD DRAŠKOVEC	50.000	50.000	20.000	19.482,91	97,41	sanacija završena
3.	SANACIJA SMETIŠTA - ČUKOVEC	50.000	50.000	30.000	26.498,40	88,33	sanacija završena
4.	SANACIJA SMETIŠTA - HEMUŠEVEC	50.000	50.000	20.000	16.597,36	82,99	sanacija završena
5.	SANACIJA SMETIŠTA - OTOK	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00	sanacija završena
6.	SANACIJA SMETIŠTA - CIRKOVLJAN	50.000	10.000	10.000	0,00	0,00	sanacija završena
UKUPNO:		7.720.000	1.180.000	140.000	96.738,67	69,10	

11. TRŽNICE NA MALO

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	POSTAVA KIOSKA I VITRINA - TRŽNICA PRELOG	80.000	10.000	0,00	0,00	0,00	po izradi Detaljnog plana
2.	N.N. MREŽA I J.R. - TRŽNICA PRELOG	60.000	10.000	0,00	0,00	0,00	po izradi Detaljnog plana
3.	OTKUP KUĆE HABUŠ ZA PROŠIRENJE TRŽNICE	480.000	100.000	100.000	0,00	0,00	pregovori u tijeku
UKUPNO:		620.000	120.000	100.000	0,00	0,00	

12. JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	DOM KULTURE HEMUŠEVEC	25.000	25.000	25.000	23.537,92	92,31	Inventar doma
2.	ZGRADA GLAVNA 35 I 33	10.000.000	1.000.000	47.000	46.180,78	98,26	Odabran izvođač radova ; radovi pred početkom
3.	DOM KULTURE ČEHOVEC - BINA, VANJSKO UREĐENJE	120.000	120.000	154.000	150.437,50	97,69	radovi završeni
4.	DOM KULTURE CIRKOVLJAN - BINA I PREGRADA	100.000	40.000	80.000	71.545,78	89,43	radovi završeni
5.	DOM KULTURE ČUKOVEC - OKOLIŠ, INVENTAR	150.000	50.000	15.000	16.188,30	107,92	radovi završeni
6.	SAKRALNI OBJEKTI - CRKVA DRAŠKOVEC	50.000	30.000	40.000	40.000,00	100,00	Kapitalna donacija
7.	CRKVA MUZEJSKA ZBIRKA - PRELOG	50.000	50.000	50.000	50.000,00	100,00	Kapitalna donacija
8.	CRKVA, PIL - ČUKOVEC	20.000	10.000	10.000	10.000,00	100,00	Kapitalna donacija
9.	CRKVA - CIRKOVLJAN	50.000	30.000	30.000	30.000,00	100,00	Kapitalna donacija
10.	CRKVA ČEHOVEC	10.000	10.000	10.000	10.000,00	100,00	Kapitalna donacija
11.	CRKVA OPOROVEC	10.000	10.000	10.000	10.000,00	100,00	Kapitalna donacija
12.	CRKVA HEMUŠEVEC	10.000	10.000	5.000	5.000,00	100,00	Kapitalna donacija
13.	DOM KULTURE - VATROGASNO SPREMIŠTE DRAŠKOVEC	150.000	60.000	3.000	2.502,22	83,41	DVD Draškovec
14.	DJEČJI VRTIĆ DRAŠKOVEC	100.000	1.000.000	1.800.000	1.933.098,14	107,39	radovi završeni
15.	SPORTSKI PARK ČUKOVEC	30.000	15.000	15.000	15.000	100,00	sanitarni čvor
16.	DOM KULTURE OTOK	10.000	10.000	10.000	6.287,44	62,87	inventar
UKUPNO:		10.855.000	2.470.000	2.304.500	2.379.778,08	103,27	

13. PLANOV I PROJEKTI PARCELACIJE

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA	NAPOMENA
1.	IDEJNI PROJEKAT IND. ZONE CIRKOVLJAN	50.000	10.000	0,00	0,00	0,00	izrada Detaljnog plana
2.	DETALJNI PLAN CENTRA I CENTRA "ISTOK" PRELOG	200.000	200.000	170.000	167.547,50	98,56	izrađen DPU
3.	IZRADA PROJEKTNE DOK. "MARINA" - PRELOG	150.000	90.000	0,00	0,00	0,00	izrađen DPU
4.	PARCELACIJA I PROJEKTI - STAMBENA ZONA CIRKOVLJAN	50.000	15.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
5.	DETALJNI PLAN STAMBENA ZONA ČAKOVEČKA	50.000	15.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
6.	PARCELACIJA, PROJEKTI - STAMBENA ZONA OTOK	50.000	20.000	5.000	2.510,00	50,20	usvojen Detaljni plan
7.	OTKUP ZEMLJIŠTA INDUSTRIJSKA ZONA PRELOG	150.000	30.000	0,00	0,00	0,00	
8.	SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	tijekom 2009.
9.	PROMETNA STUDIJA GRADA PRELOGA	160.000	160.000	160.000	164.700,00	102,94	Prometna studija izrađena
10.	DETALJNI PROSTORNI PLAN DIJELA NASELJA JUG - PRELOG	30.000	30.000	30.000	24.717,00	82,39	Izrada u tijeku
UKUPNO:		990.000	670.000	365.000	359.474,50	98,49	

REKAPITULACIJA

R.B.	NAZIV INVESTICIJE	PLAN VRIJ. INVESTICIJE	PLANIRANO 2008.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2008.	OSTVARENO 2008.	% IZVRŠENJA
1.	JAVNE POVRŠINE	2.035.000	1.006.000	576.000	371.214,13	64,45
2.	NERAZVRSTANE CESTE	20.070.000	7.969.300	6.434.490	5.625.852,50	87,43
3.	GROBLJA I KREMATORIJI	1.450.000	425.000	0,00	0,00	0,00
4.	JAVNA RASVJETA	2.590.000	1.350.000	1.310.000	1.157.012,57	88,32
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	5.400.000	2.200.000	650.000	645.000,54	99,23
7.	OPSKRBA PLINOM	0	0	0,00	0,00	0,00
8.	PRIJEVOZ PUTNIKA	250.000	230.000	50.000	46.861,66	93,72
9.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE	100.000	70.000	50.000	48.399,84	96,80
10.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	7.720.000	1.180.000	140.000	96.738,67	69,10
11.	TRŽNICE NA MALO	620.000	120.000	100,000	0,00	0,00
12.	JAVNE ZGRADE I SAKRALNI OBJEKTI	10.855.000	2.470.000	2.304.500	2.379.778,08	103,27
13.	PLANOVI, PROJEKTI PARCELACIJE	990.000	670.000	365.000	359.474,50	98,49
UKUPNO:		52.130.000	17.710.300	12.329.990	11.080.332,49	89,86

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2008. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-02/09-01/1
 URBROJ: 2109/14-05-09-03
 PRELOG, 16. ožujka 2009. godine

PREDSJEDNIK:

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.